

MEMORIA PUERTO DE CEUTA
PORT OF CEUTA ANNUAL REPORT **2004**





6

OBRAS

WORKS

6.1

Obras en ejecución o terminadas en el año
Works in execution or completed within the year6.1 Obras en ejecución
Works in execution

Nombre de la obra <i>description</i>	Presupuesto líquido aprobado <i>estimate</i>	Certificado origen <i>cost</i> <i>to date</i>	Certificado en año <i>Cost</i> <i>this year</i>	Situación <i>situation</i>
Modificado nº1 del de "Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase Inicial".	15.116.604,54	8.991.000,00	3.540.000,00	En ejecución
Asistencia técnica para la Dirección Técnica de las obras modificado nº1 del de "Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase Inicial".	180.000,00	160.000,00	140.000,00	En ejecución
Liquidación Provisional de las "Actuaciones para la mejora de la ordenación y la seguridad de los accesos de los tráficos de pasaje del Estrecho".	3.301.616,22	3.301.616,22	299.995,61	Terminada
Complementario de las "Actuaciones para la mejora de la ordenación y la seguridad de los accesos de los tráficos de pasaje del Estrecho".	589.000,00	589.000,00	431.000,00	Terminada
Liquidación provisional del modificado nº1 del de "Rectificación del trazado del vial de servicio del Puerto en las Explanadas de la Marina". (Urbanización Explanada M.E.).	502.323,07	502.323,07	502.323,07	Terminada
Asistencia técnica para la elaboración del "Estudio de viabilidad instalación terminal especializada para el tráfico de mercancías ro/ro en primera alineación Dique de Poniente en el Puerto de Ceuta".	69.337,00	69.337,00	69.337,00	Terminada
Circuito cerrado de televisión para los espacios exteriores del Puerto.	416.501,39	229.075,77	41.650,14	En ejecución
Asistencia técnica para la redacción y tramitación del "Plan Especial de reforma interior y Proyecto de compensación del Cañonero Dato".	121.475,20	121.475,20	121.475,20	Terminada
Asistencia técnica para la elaboración del expediente de solicitud de subvención del Fondo de Cohesión para las obras Ampliación del Puerto.	13.395,20	13.395,20	13.395,20	Terminada
Asistencia técnica para la elaboración del "Estudio económico-financiero de la rentabilidad de las inversiones para la Ampliación del Puerto".	12.480,00	12.480,00	12.480,00	Terminada
Asistencia técnica para la "Elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase Segunda".	166.600,00	166.600,00	166.600,00	Terminada
Adecuación del acristalamiento exterior de la óptica del Faro de Punta Almina.	11.589,60	11.589,60	11.589,60	Terminada
Liquidación provisional de la "Instalación para suministro de energía eléctrica a buques".	22.138,96	22.138,96	22.138,96	Terminada
Refuerzo del Pantalán de Poniente.	14.281,72	14.281,72	14.281,72	Terminada
Refuerzo del firme en la intersección Avenida del Cañonero Dato y Avenida España.	14.950,51	14.950,51	14.950,51	Terminada
Actuaciones para las mejoras en las casetas de las compañías navieras ubicadas en la entrada de acceso al parking de vehículos.	42.967,00	42.967,00	42.967,00	Terminada
Ignifugación vertical de las entreplantas de la Torre de Control.	14.590,00	14.590,00	14.590,00	Terminada
Obras de acometida y segregación de contadores en baja tensión.	212.000,00	62.042,00	62.042,00	En ejecución
Trabajos de infraestructuras para los sistemas de control presencial.	12.260,64	12.260,64	12.260,64	Terminada
Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado para el contra-maestre.	888,00	888,00	888,00	Terminada
Adquisición e instalación de taquillas para el servicio de explotación.	1.522,50	1.522,50	1.522,50	Terminada
Adquisición de tres escaleras homologadas para el servicio de electricidad.	1.274,62	1.274,62	1.274,62	Terminada

Este gráfico 6.1 continúa en la siguiente página.

6.1 Obras en ejecución
Works in execution

Gráfico 6.1. Viene de la página anterior.

Nombre de la obra <i>description</i>	Presupuesto líquido aprobado <i>estimate</i>	Certificado origen <i>cost</i> <i>to date</i>	Certificado en año <i>Cost</i> <i>this year</i>	Situación <i>situation</i>
Adquisición e instalación de plantas para las nuevas isletas ubicadas en las mediaciones de la Estación Marítima.	12.622,00	12.622,00	12.622,00	Terminada
Adquisición e instalación de plantas en la zona ajardinada de la Avenida Compañía del Mar.	10.038,06	10.038,06	10.038,06	Terminada
Adquisición de diecisiete (17) equipos de comunicaciones para el Servicio de Celadores-Guardamuelles.	12.630,83	12.630,83	12.630,83	Terminada
Adquisición de muebles para los distintos servicios de la Autoridad Portuaria.	1.716,04	1.716,04	1.716,04	Terminada
Adquisición de un (1) equipo neumático Airless para el taller de pintura.	4.685,00	4.685,00	4.685,00	Terminada
Adquisición de elementos para la grúa Macosa de 30 toneladas.	8.951,88	8.951,88	8.951,88	Terminada
Adquisición de estanterías para el archivo del Departamento Técnico.	2.340,57	2.340,57	2.340,57	Terminada
Adquisición e instalación de un sistema de integración de comunicaciones para el nuevo Centro de Control./Año: 2004.	150.136,83	150.136,83	150.136,83	Terminada
Adquisición de elementos para las pasarelas de pasajeros.	4.924,84	4.924,84	4.924,84	Terminada
Adquisición de mobiliario para la oficina de la Autoridad Portuaria.	2.782,20	2.782,20	2.782,20	Terminada
Adquisición e instalación de 4 mallas de sombreado para las pérgolas de la zona de preembarque de vehículos. /Año 2004.	5.816,16	5.816,16	5.816,16	Terminada
Adquisición e instalación de tres relojes, dos controles de horario y uno de accesos.	6.448,00	6.448,00	6.448,00	Terminada
Adquisición e instalación de luces ornamentales para el parterre exterior de la Estación Marítima.	39.907,05	39.917,05	39.907,05	Terminada
Adquisición de equipos de seguridad. Plan de acción preventiva.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Terminada
Adquisición de plantas para la campaña de Navidad 2004.	8.607,50	8.607,50	8.607,50	Terminada
Adquisición de un armario de fibra para protección de un equipo transformador.	2.590,00	2.590,00	2.590,00	Terminada
Adquisición e instalación de elementos diversos para los motores de la grúa Macosa de 30 toneladas.	14.928,00	14.928,00	14.928,00	Terminada
Adquisición de una fotocopiadora para Dirección y una destructora para el Departamento de Infraestructuras y Planificación.	9.355,00	9.355,00	9.355,00	Terminada
Adquisición de elementos para la máquina curvadora.	3.000,46	3.000,46	3.000,46	Terminada
Adquisición e instalación de un circuito cerrado de televisión CTV para la oficina principal del Muelle de España.	13.306,32	13.306,32	13.306,32	Terminada
Adquisición de un sistema de grabación digital.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Terminada
Asistencia técnica para la redacción de un convenio urbanístico con la Ciudad Autónoma de Ceuta.	5.324,80	5.324,80	5.324,80	Terminada
Asistencia técnica para la evaluación de la protección y la preparación del correspondiente Plan de Protección de la Autoridad Portuaria de Ceuta.	14.976,00	14.976,00	14.976,00	Terminada

Este gráfico 6.1 continúa en la siguiente página.

Gráfico 6.1. Viene de la página anterior.

6.1 Obras en ejecución
Works in execution

Nombre de la obra <i>description</i>	Presupuesto líquido aprobado <i>estimate</i>	Certificado origen <i>cost</i> <i>to date</i>	Certificado en año <i>Cost</i> <i>this year</i>	Situación <i>situation</i>
Asistencia técnica para la verificación y estudio del sistema de prevención contra el rayo.	608,55	608,55	608,55	Terminada
Asistencia técnica para la desubicación, traslado y reubicación en habitats naturales de las especies protegidas Astroides Calycuraris.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	En ejecución
Asistencia técnica para la realización de la Auditoria de Prevención.	5.410,00	5.410,00	5.410,00	Terminada
Asistencia técnica para la Ampliación del Plan de Protección de las instalaciones portuarias a los Muelles de Poniente, Levante y España.	19.936,80	19.936,80	19.936,80	Terminada
Asistencia técnica para la elaboración del "Estudio de Mercado sobre el suministro de combustible en la zona del Estrecho de Gibraltar".	18.600,00	18.600,00	18.600,00	Terminada
Adquisición de un monitor de 28" para la planta alta de la Estación Marítima.	1.494,44	1.494,44	1.494,44	Terminada
Adquisición de material informática para la renovación de hardware en la oficina principal./Año 2004	13.008,00	13.008,00	13.008,00	Terminada
Adquisición de hardware./Año: 2004	11.302,00	11.302,00	11.302,00	Terminada
Actualización de licencia de AutoCAD versión 2004.	1.716,00	1.716,00	1.716,00	Terminada
Adquisición de la aplicación informática para la generación de informes denominada Cristal Report Developer Edition.	284,00	284,00	284,00	Terminada
Adquisición e instalación de una aplicación informática para la División-Económica.	49.000,00	49.000,00	24.000,00	Terminada
Adquisición de software módulo de gestión de expedientes de inversión implementado de circuitos de autorizaciones correspondientes para la D. Económica.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Terminada
Inversión financiera.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Terminada
TOTAL INVERTIDO			6.025.209,10	



MODIFICADO Nº1 DEL DE "AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CEUTA. FASE INICIAL"

Las obras han consistido en la construcción de un dique de abrigo de longitud aproximada de 260 m. y sección de dique de abrigo en talud coronado a la cota +6,00, con un manto principal construido a

base de bloques cúbicos de hormigón en masa de 26 t de peso; y, un dique, con alineación NE, cerrando el recinto de la futura explanada, con una longitud de 650 m. y manto principal de bloques cúbicos

de 7 t., conformando una lámina de agua de 15,2 has. cuyo destino futuro va ligado al uso concesional en una superficie de 6 has. y, el resto, como explanada para contenedores y uso logístico.

1st MODIFICATION OF "FIRST PHASE OF THE ENLARGEMENT OF THE PORT OF CEUTA"

The works consisted of the construction of a protection dyke of about 260 m in length and a section of protection dyke on a bank crowned at a height above sea level of +6.00, with a principal mantle

constructed using cubic concrete blocks weighing 26t; and a dyke with NE alignment closing the area of the future platform with a length of 650 m. and a principal mantle of cubic blocks weighing 7 t

making up a sheet of water measuring 15.2 hectares, 6 hectares of which are destined to concessional use and the rest as a container and logistics platform.

MODIFICADO Nº1 DE LA "RECTIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL VIAL DE SERVICIO DEL PUERTO EN LAS EXPLANADAS DE LA MARINA (PROYECTO DENOMINADO: URBANIZACIÓN DE LA EXPLANADA DE MARINA ESPAÑOLA)"

Las obras han consistido en la rectificación del trazado viario correspondiente a la avenida de la Compañía de Mar. El extremo oeste de dicho vial entronca con el existente en una nueva rotonda diseñada para el enlace con el paseo de la Marina

Española a la altura de la plaza de la Paz, en tanto que su otro extremo lo hace frente a las instalaciones del Puerto Pesquero. Su trazado discurre en paralelo al de la vía superior con una sección de calzada de 7 metros (dos carriles de 3,50 m.) flan-

queada por parterres que concentran los cruces de peatones a nivel en tres puntos, elevándose la rasante con bandetes invertidos.

1st MODIFICATION OF "AMMENDMENT TO THE PORT'S SERVICE ROAD ROUTE IN THE NAVY PLATFORMS (PROJECT CALLED: SPANISH NAVY PLATFORM URBANISATION)"

The works consisted of the amendment to the road plan corresponding to Compañía de Mar Avenue. The west end of this road is connected to the one that already exists at a new roundabout designed for the link with the Spanish Navy promenade on

the same level as Paz Square, in the same way that the other end is connected opposite the fishing port facilities. Its route runs parallel to the superior road with a paved width of 7 metres (two lanes of 3.5 metres) flanked by flowerbeds that concentra-

te pedestrian crossings on the same level at three points raising the level with speed bumps.

